



COMMISSIONE EUROPEA



## **PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 Misura M08 Sottomisura 08.03**

Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi,  
calamità naturali ed eventi catastrofici

### **ENTE PARCO DELL'AVETO**

Via Marré 75a – 16041 Borzonasca - GE telef. 0185/340311



## **INTERVENTI SELVICOLTURALI E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI in loc. Foresta Demaniale del Penna – S. Stefano d'Aveto**

### **1. PREMESSA**

L'Ente Parco dell'Aveto ha presentato, nel novembre 2019, un progetto per la realizzazione di interventi di miglioramento boschivo e sistemazioni idraulico forestali all'interno della FDR del Penna, a valere sulla Mis. 8.3 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria, Bando di cui alla D.G.R. 719 del 2/8/2019.

Tale domanda di finanziamento è stata ammessa con Atto della Regione Liguria, in data 3/7/2020, per un importo di **€ 138.978,91**, comprensive di IVA 22 % e spese tecniche – fondi Unione Europea.

### **2. FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'INTERVENTO PROPOSTO**

L'intervento rientra nell'ambito delle iniziative assunte dall'Ente Parco Aveto per la gestione e la valorizzazione delle Foreste Demaniali Regionali (FDR) ricadenti nel proprio territorio (Lame, Penna e Zatta), avviate dal 2005.

Oltre ad interventi sul territorio, ai fini della individuazione degli obiettivi del presente progetto, si evidenzia la redazione ed applicazione del Piano di Assestamento e Gestione Forestale (PAF) delle tre FDR, compresa la FDR del Penna in oggetto.

In tale Piano venivano descritte, tra le altre, le situazioni legate ad aspetti di invecchiamento ed eccessiva densità dei soprassuoli derivanti da impianto artificiale di conifere (in prevalenza abete bianco) effettuati nel 1° e 2° dopoguerra e pertanto ormai maturi. Venivano inoltre evidenziate alcune situazioni

di dissesto idrogeologico puntuale, legate soprattutto alla presenza di ampie scarpate stradali ed a fenomeni di erosione in rii minori, impluvi e solchi di erosione.

### 3. GLI INTERVENTI ED I RISULTATI

L'intervento in oggetto ha previsto lavori sul soprassuolo forestale per una superficie complessiva di circa 16,25 ha, posta tra il confine della FDR a valle e l'intorno delle Casermette, oltre ad interventi puntuali di sistemazione idraulico-forestale lungo la strada forestale Casermetta del Penna-Moggia Negretta (definita *Strada del "Re di Coppe"*), che rappresenta la via principale di accesso al complesso forestale ed è ampiamente frequentata da escursionisti.

Tutti gli interventi sono localizzati all'interno delle particelle del Piano di Assestamento (PAF) e tutti in esecuzione del Piano degli Interventi inserito nel PAF.

Gli interventi selvicolturali riguardano diradamenti selettivi all'interno di un bosco misto (fustaia) con presenza di abete bianco da rimboschimento e faggio in evoluzione naturale, con lo scopo di ridurre la presenza dell'abete bianco a favore del faggio, che rappresenta la specie maggiormente in equilibrio con l'ambiente.



Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale hanno interessato alcune situazioni di erosione superficiale sulle scarpate e lungo la viabilità "Re di Coppe", effettuate con tecniche di ingegneria naturalistica, riutilizzando legname locale.



I risultati conseguiti con l'intervento sono in linea con quanto individuato in fase di progetto e consistono in:

- prevenzione di fenomeni di instabilità del soprassuolo e riduzione del degrado attuale, con eliminazione di piante instabili e deperienti, miglioramento della resistenza ad eventuali eventi meteorici intensi
- ricostituzione del soprassuolo naturale con opere di diradamento selettivo a favore della formazione forestale autoctona (faggeta)
- stabilizzazione di alcune situazioni puntuali di erosione superficiale e recupero ambientale, con tecniche che favoriranno anche l'insediamento di vegetazione autoctona, favorendo il transito in sicurezza
- favorire la biodiversità dell'area, in linea con i valori del Parco e della ZSC, rilasciando specie autoctone accessorie come sorbi, salicome, ecc.

L'importo complessivo degli importi spesi per tali interventi è stato contenuto all'interno delle somme ammesse a finanziamento, per un totale di **€ 131.544,08**, sempre comprensive di IVA 22 % e spese tecniche.